

Name der Schule	Adresse	Stadtbezirk	Maßnahmen- beschreibung Freitext	Grundsatz oder Bedarfsbes- chluss	Beschluss Datum	Gesamtkosten Maßnahme	Aktuelle Gesamtkosten- prognose / bzw. Kostenfeststellung nach Revi	Bedarfs- ermittlung / Machbarkeitsstudie	VK - Entscheidung	Auswahl Grundsatz- o. Bedarfsbeschluss	Freigabe / Bereitstellung v. Planungsmittel	VgV (Ja/Nein)	Bedarfsfeststellung / Konkretisierung	Grundlagen- ermittlung	Vorplanung / Kostenschätzung	Entwurfplanung	Kostenberechnung	Projektgruppe schulische Hochbauten LPH 3	Bestätigung durch den Auftraggeber	Beteiligung Runder Tisch Bauen	Plan- & L3 Prüfung/ Freigabe	VK - Beschluss zu A u F	Fachschlus- s- Bestätigung / Ergänzung	A & F Beschluss	Mitteleinreichung	Baugenehmigung/ Teilbaugenehmigung	Ausführungsplanung	Vergabe- / Beauftragung in %	Baubeginn SOLL >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Baubeginn IST / Prognose >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Fertigstellung SOLL >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Fertigstellung IST / Prognose >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal				
Georg-Büchner-Gymnasium / Städt. Realschule Golzheim	Tersteegenstraße 62	1	Herrichten der Räumlichkeiten für ein Regelgymnasium	BB	05.11.2015	24.972.000,00	24.972.000,00			BB		ja																	Q2/2021	Q2/2021	Q3/2023	Q3/2023				
Thomas-Schule	Blumenthalstraße 11	1	SOM: Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Züge	GB	21.09.2017	16.526.165,00	16.526.165,00			GB		ja																	Q4/2020	Q4/2021	Q1/2022	Q1/2024				
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Rolandstraße	Rolandstraße 40	1	SOM: Erhöhung der Zügigkeit von 3 auf 4 Züge	GB	21.09.2017	11.549.663,00	11.549.633,00			GB		ja																	Q4/2020	Q1/2022	Q1/2022	Q3/2023				
Jan-Wellem-Schule	Franklinstraße 5	1	Brandschutztechnische Sanierung	GB	07.03.2019	1.783.000,00	1.783.000,00			GB		ja																	Q2/2020	Q2/2021	Q2/2021	Q2/2022				
Goethe-Gymnasium / ehem. Rethel-Gymnasium	Lindemannstraße 57	2	Schülerweiterung und Neubau einer Zweifachsporthalle	BB	24.09.2009	17.726.000,00	17.726.000,00			BB		ja																				95%	27.05.2016	15.02.2016	31.08.2018	07.05.2021
Brehm-Schule	Karl-Müller-Straße 25	2	Mensa	GB	12.07.2018	3.684.407,55	3.684.407,55			GB		nein																	Q2/2021	Q1/2022	Q4/2022	Q1/2023				
Joseph-Beuys-Gesamtschule	Siegburger Straße 149	3	Um- und Erweiterungsbau unter Neuplanung des gesamten Schulstandortes und Bau einer Zweifachsporthalle	GB	13.12.2018	59.698.640,00	59.698.640,00			GB		ja																	Q3/2022		Q3/2024					
Wim-Wender-Gymnasium	Schmiedestraße 25	3	Umnutzung zum Gymnasium inklusive Dreifachhalle	BB	15.09.2016	58.700.000,00	53.882.150,00			BB		ja																			30%	03.02.2020	09.03.2020	31.03.2023	31.03.2023	
Katholische Grundschule Florensstraße	Heinsenstraße 21 (Florensstraße)	3	Erweiterung Schulstandort	BB	05.11.2015	15.918.000,00	15.867.265,00			BB		ja																				10%	30.03.2020	24.06.2020	30.09.2022	01.08.2023
Geschwister-Scholl-Gymnasium	Redinghovenstraße 41	3	SOM V / Redinghovenstraße 41 / Brinckmannstraße 16 Neubau Mensa / Küche / Gymnastikraum / Umbau Lehrerzimmer / Umbau alter Gymnastikraum / Einbau Bistro / Essenausgabe	BB	21.09.2017	9.612.376,21	9.612.376,21			BB		ja																	Q1/2021	Q1/2022	Q4/2022	Q4/2023				
Martin-Luther-Schule \ Förderschule: Rudolf-Hildebrand-Schule	Gotenstraße 20	3	Errichtung eines Erweiterungsbaus für SOM V	GB	13.07.2017	5.940.000,00	5.940.000,00			GB		nein																	Q3/2021	Q3/2021	Q3/2023	Q4/2023				
Lessing-Gymnasium	Ellerstraße 84 - 94	3	Teilsanierung Dach- Fassade Außenhülle	BB	11.04.2019	4.404.334,00	4.404.334,00			BB		nein																	Q1/2021	Q2/2021	Q1/2022	Q4/2022				
Sternwartschule	Fleher Straße 70 (Im Dahlacker)	3	SOM: Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Züge	GB	21.09.2017	2.753.999,53	2.753.999,53			GB		nein																	Q4/2020	Q2/2021	Q2/2021	Q3/2022				
GGG Stoffeler Straße	Stoffeler Straße 11	3	Dach Hauptgebäude			578.000,00	578.000,00																													
Comenius-Gymnasium	Hansaallee 90	4	Erhöhung der Zügigkeit	BB	07.07.2016	26.421.000,00	25.405.000,00			BB		ja																	Q2/2020	Q4/2021	Q4/2024	31.12.2024				
	Pfaffenmühlenweg	5	Neubau einer 4 Zügigen Gesamtschule	BB	07.07.2016	34.052.020,00	34.052.020,00			BB																										
Max-Planck-Gymnasium	Koetschustraße 36	5	Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug auf fünf Züge durch Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umnutzung von Bestandsflächen	BB	30.04.2015	16.865.000,00	16.818.046,00			BB		ja																			80%	23.10.2017	11.06.2018	24.10.2020	22.04.2022	
Friedrich-Rückert-Gymnasium	Rückertstraße 6	6	Erhöhung der Zügigkeit + Gesamtsanierung + Bau einer Einfachhalle	BB	05.11.2015	54.800.000,00	51.373.543,00			BB		ja																	14.10.2019	04.11.2019	22.10.2021	22.10.2021				
Theodor-Andresen-Schule/Franz-Marc-Schule	Lohbachweg 16-18	7	Errichtung eines Erweiterungsbaus	BB	13.07.2017	3.725.000,00	3.722.975,00			BB		nein																	31.03.2020	02.11.2020	31.12.2020	12.03.2021				
Lore-Lorentz-Schule	Schlossallee 14	8	Erweiterungsneubau / ggf. Sanierung	BB	15.12.2016	23.392.606,00	23.392.606,00			BB		ja																	31.12.2019	10.08.2020	30.09.2021	29.07.2022				
Theodor-Litt-Realschule	Theodor-Litt-Straße 5 - 11	9	Abriss, Teilauslagerung und Neubau	GB	14.12.2017	32.500.000,00	32.500.000,00			GB		ja																Q4/2020	Q3/2021	Q4/2022	Q3/2023					
Gemeinschaftshauptschule Benrath	Melanchthonstraße 2	9	Abriss und Neubau GHS Benrath und Errichtung einer 2-feld Sporthalle	BB	07.07.2016	27.306.546,00	26.771.578,00			BB		ja																	30.06.2019	01.08.2019	30.06.2021	19.07.2021				
Grundschule Schloß Benrath / St. Cäcilia-Schule	Erich-Müller-Straße 31	9	Erhöhung der Zügigkeit um je einen Zug an beiden Grundschulen (GGG und KGS)	BB	07.07.2016	19.163.000,00	18.878.774,00			BB		ja																	26.02.2020	16.03.2020	27.05.2022	09.11.2022				
Gemeinschaftsgrundschule	Steinkaul 27	9	Erhöhung der Zügigkeit von drei auf fünf Züge und Neubau Turnhalle (1-fach)	BB	05.11.2015	16.510.000,00	16.371.561,00			BB		ja																	03.09.2019	27.09.2019	10.08.2021	10.08.2021				
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Brucknerstraße 19	9	Neubau einer dreifach-Sporthalle	GB	12.17.2018	11.327.240,00	11.327.240,00			GB																			Q3/2020		Q4/2021					
Mosaikschule	Am Massenberger Kamp 45	9	Abriss Toilettengebäude und Neubau Klassenstrakt	GB	21.09.2017	1.800.000,00	1.800.000,00			GB		nein																	29.06.2020	17.08.2021	26.07.2021	26.11.2022				
Humboldt-Gymnasium	Adlerstraße 15	1	Umbau, Neubau 3-fach Turnhalle, NW-Räume	GB	23.05.2019							ja																								
Gemeinschaftsgrundschule Lennéstraße	Lennéstraße 5	1	Um- und Erweiterungsbau\ zur Herrichtung der 3-Zügigkeit\ .	GB	13.08.2018					GB		ja																								
Städtisches Gymnasium Heinzelmännchenweg	Heinzelmännchenweg	2	Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit 3-fach Sporthalle	BB	07.07.2016					BB		ja																Q2/2022	Q2/2022	Q2/2025	Q1/2025					
Gym. Völklinger Str.	Völklinger Straße	3	Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit 3-fach Sporthalle	BB	12.07.2018					BB		ja																Q3/2022	Q3/2022	Q3/2025	Q3/2025					
GHS Dumont-Lindemann-Schule (Weberstr.)	Redinghovenstraße 41	3	Neubau inkl. Vierfachsporthalle für Schulzentrum (Verlagerung der Weberstr. auf die Redinghovenstr.41)	GB	13.12.2018					GB		ja																								
Comenius-Gymnasium	Schorlemerstraße 99	4	Errichtung 3fach Sporthalle																																	
	Grundschule Glasmacherviertel	7	Neubau einer Grundschule	BB	07.07.2016					BB																										
Carl-Sonnenschein-Schule	Gerresheimer Landstraße 89	8	Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug	BB	07.07.2016					BB		ja																	Q1/2022		Q4/2023					