

Name der Schule	Adresse	Stadtteil	Maßnahmen- beschreibung Freitext	Aktuelle Gesamtkosten- prognose / bzw. Kostenfeststellung nach Revi	Baubeginn SOLL >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Baubeginn IST / Prognose >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Fertigstellung SOLL >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Fertigstellung IST / Prognose >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal
Luisen-Gymnasium	Bastionstraße 24	1	Beseitigung von Brandschutzmängeln aus WP und Maßnahmen für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs	476.042,00	03.08.2019	03.08.2019	26.10.2019	18.12.2020
Matthias-Claudius-Grundschule	Bongardstraße 9 (Ehrenstraße)	1	2. BA Fassaden- und Dach	460.000,00				
Humboldt-Gymnasium	Adlerstraße 15	1	Austausch Brandschutztüren Ostflügel	367.611,25	Q2/2020	05.07.2021	Q4/2020	31.12.2021
Matthias-Claudius-Grundschule	Bongardstraße 9 (Ehrenstraße)	1	Erneuerung Akustikdeckenplatten und Raumbeleuchtung	315.391,00	Q3/2019	29.06.2020	Q4/2019	17.08.2021
Gemeinschaftsgrundschule Lennéstraße	Lennéstraße 5	1	Abarbeitung Mängel aus WB-Bericht	287.000,00	Q3/2020	01.11.2020	Q4/2021	Q1/2021
Paul-Klee-Schule	Gerresheimer Straße 34 - 36	1	Deckenstrahlheizung als Paneeldecke mit Einbauleuchten in der Turnhalle	266.000,00				
Leibniz-Gymnasium	Scharnhorststraße 8	1	Sanierung Umkleide- und Nassräume Sporthalle	237.000,00				
Max-Schule	Citadellstraße 2b	1	Fenster Südostfassade	225.000,00	Q3/2021		Q4/2021	
Humboldt-Gymnasium	Adlerstraße 15	1	Nachrüsten des Brandschutzes	215.000,00	Q3/2018	22.08.2019	Q4/2018	31.12.2020
St.-Benedikt-Schule	Charlottenstraße 110 (Klosterstraße)	1	Erneuerung Abhangdecke Pausenhofüberdachung	146.488,50	Q2/2019	Q2/2021	Q4/2019	Q2/2021
Matthias-Claudius-Grundschule	Bongardstraße 9 (Ehrenstraße)	1	Sicherheitsbeleuchtung	132.000,00	Q3/2019	06.04.2020	Q4/2019	31.12.2020
Georg-Büchner-Gymnasium / Städt. Realschule Golzheim	Felix-Klein-Straße 3 (Tersteegenstr. 62)	1	Errichtung einer PV-Anlage / Aula-Dach	107.778,84				
Grundschule Mettmanner Str.	Hubbelrather Str.13	2	Dach Hauptgebäude	474.000,00	Q3/2020	13.07.2020	Q4/2020	23.10.2020
Paulusschule	Paulusplatz 1	2	Herrichten Turnhalle als Versammlungsstätte sowie Austausch der Glasbausteinfassade	344.000,00	Q3/2021		Q4/2021	
Montessori-Hauptschule Hermannplatz	Lindenstraße 138/140	2	Sanierung Dachanschlüsse, Dachrinnen und Sandsteinfassade	323.000,00				
Montessori-Grundschule	Lindenstraße 100	2	Herrichten der Turnhalle als Versammlungsstätte sowie Austausch der Glasbausteinfassade	300.000,00	30.09.2020	05.07.2021	31.12.2020	23.10.2021
Grundschule Mettmanner Str.	Hubbelrather Str.13	2	Bypässe in den Treppenhäusern	289.000,00	Q3/2020	Q3/2021	Q4/2020	Q4/2021
Grundschule Mettmanner Str.	Hubbelrather Str.13	2	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	245.000,00	Q2/2021		Q4/2021	
Montessori-Grundschule	Lindenstraße 100	2	Sanierung Dach Turnhalle	242.000,00	Q4/2019	Q4/2020	Q3/2020	Q1/2021
Grundschule Mettmanner Str.	Hubbelrather Str.13	2	Behebung Prio 1-Mängel aus WB	160.000,00	Q3/2020	Q4/2020	Q3/2021	Q3/2021
Thomas-Edison-Realschule	Schlüterstraße 18/20	2	Sanierung Glasbausteinwand Turnhalle	150.000,00				
Geschwister-Scholl-Gymnasium	Redinghovenstraße 41	3	Brandschutzertüchtigung gemäß WP / WB Berichte	579.000,00	01.10.2018	01.10.2018	31.12.2019	04.11.2020
Geschwister-Scholl-Gymnasium	Redinghovenstraße 41	3	Machbarkeitsstudie für VHS Gebäude / Fassade	463.000,00				
Rudolf-Hildebrand-Schule	Gotenstraße 20	3	Umbau Hausmeisterwohnung in OGS	459.363,00	23.04.2020	23.04.2020	30.05.2021	30.08.2021
GGG Stoffeler Straße	Stoffeler Straße 11	3	Feuchteschäden (Schimmelbefall) in Turnhalle und Umkleidetrakt	451.000,00	Q3/2021		Q4/2021	
Freiherr-vom-Stein-Realschule	Färberstraße 40	3	Sicherheitsbeleuchtung, allg. Beleuchtung u. Schallschutz in Fluren - Deckendanierung	440.000,00	29.03.2021	29.03.2021	09.08.2022	09.08.2022
Berufskolleg-Bachstraße	Bachstraße 8	3	Bachstraße 8\ Instandhaltung\ Erneuerung Lernbüro 42 inkl. Deckensanierung\ .	381.000,00	Q3/2019	04.07.2019	Q1/2020	11.08.2020
GGG Stoffeler Straße	Stoffeler Straße 11	3	Treppenhäuser	377.000,00				
Joseph-Beuys-Gesamtschule	Siegburger Straße 149	3	Erneuerung Fenster / 2.BA Ostseite	375.000,00				
GGG Konkordiastraße	Konkordiastraße 26	3	Fluchttreppe Nebengebäude	299.390,00	27.05.2020	27.05.2020	13.08.2020	18.12.2020
Max-Weber-/Walter-Eucken-Berufskolleg	Suitbertusstraße 163/165	3	Turnhalle / Erneuerung der Abhangdecken und Beleuchtung	294.000,00				
GGG Stoffeler Straße	Stoffeler Straße 11	3	Flachdach Eingangsbereich und Umkleide Turnhalle	246.000,00	Q3/2020	31.08.2020	Q1/2021	18.12.2020
GGG Sonnenstraße	Sonnenstraße 10	3	Einbau Akustik-Abhangdecken und Erneuerung der Raumbeleuchtung 2.BA	225.000,00	Q3/2020	29.06.2020	Q4/2020	26.08.2020
GGG Sonnenstraße	Sonnenstraße 10	3	Wasserschaden Aula, Mensa und Verwaltung	212.000,00	Q3/2020	29.07.2020	Q4/2020	Q2/2021
Heinrich-Hertz-Berufskolleg	Redinghovenstraße 16	3	Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	200.000,00	Q3/2019	Q1/2021	Q4/2019	Q2/2021
Realschule Florastraße	Florastraße 69	3	Chemieraum	200.000,00				
Hulda-Pankok-Gesamtschule	Brinckmannstraße 16	3	Einbau von Außenjalousien	194.000,00				
Sternwartschule	Fleher Straße 70 (Im Dahlack)	3	Fluchttreppe	176.000,00	Q4/2019	14.10.2019	Q2/2020	28.08.2020
GGG Helmholtzstraße	Helmholtzstraße 16	3	Abarbeitung Mängel aus WB-Bericht	173.000,00	Q3/2020	29.06.2020	Q4/2021	
Rudolf-Hildebrand-Schule	Gotenstraße 20	3	Erneuerung eines Kessels der Heizungsanlage (Fernwärme)	170.000,00	Q2/2020	29.06.2020	Q3/2020	20.08.2020
Katholische Grundschule Florensstraße	Heinsenstraße 21 (Florensstraße)	3	PV-Anlage	166.400,00	Q3/2022		Q4/2022	
Lessing-Gymnasium	Ellerstraße 84 - 94	3	Sanierung Hausmeisterdienstwohnung	164.000,00	Q2/2020	01.06.2020	Q3/2020	30.10.2020
Freiherr-vom-Stein-Realschule	Färberstraße 40	3	Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängel aus WB-Bericht	160.000,00				

Name der Schule	Adresse	Stadtkreis	Maßnahmen- beschreibung Freitext	Aktuelle Gesamtkosten- prognose / bzw. Kostenfeststellung nach Revi	Baubeginn SO/L >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Baubeginn ST / Prognose >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Fertigstellung SO/L >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal	Fertigstellung ST / Prognose >500.000€ Datum < 250.000€ Quartal
GGG Helmholtzstraße	Helmholtzstraße 16	3	Jungen WC	157.000,00	Q3/2020	Q2/2021	Q4/2020	Q4/2021
Jan-Wellem-Schule	Oberbilker Allee 244	3	Umbau zu Chemieräumen	150.000,00				
Freiherr-vom-Stein-Realschule	Färberstraße 40	3	Erneuerung und Ergänzung der Trennwandanlage	145.000,00				
Berufskolleg-Bachstraße	Bachstraße 8	3	Bachstraße 8\ Instandhaltung\ Sanierung Decken Raum 34,45,55\.	140.000,00				
Realschule Florastraße	Florastraße 69	3	Lehrküche zu Unterrichtsräumen	137.000,00	Q2/2020	08.04.2020	11.08.2020	23.10.2020
Berufskolleg-Bachstraße	Martinstraße 56	3	Aussenfassade	136.000,00				
Max-Weber-/Walter-Eucken-Berufskolleg	Suitbertusstraße 163/165	3	Sanierung Trinkwasserleitungen gesamter Standort	125.000,00				
Comenius-Gymnasium	Hansaallee 90	4	Nutzungserweiterung Dreifachsporthalle für den Aulabetrieb	487.900,00				
Comenius-Gymnasium	Hansaallee 90	4	Fernwärmeanschluss Standort	166.084,80				
Städt. Gemeinschaftsgrundschule Lörick	Wickrather Straße 31	4	Hausmeisterdienstwohnung	110.000,00	Q2/2020	06.04.2020	Q4/2020	31.12.2020
Montessori-Grundschule Freiligrathplatz	Farnweg 10 (Freiligrathplatz)	5	2. BA/Mängelbeseitigung/Treppenhaus/Türen	549.645,00	29.06.2020	29.06.2020	11.09.2020	20.11.2020
Max-Planck-Gymnasium	Koetschustraße 36	5	Erneuerung Dach Bauteil D	270.000,00	15.04.2020	15.04.2020	31.10.2020	10.07.2020
Joachim-Neander-Schule	Rather Markt 2	6	Flachdach	516.192,00	01.09.2020	12.10.2020	09.11.2020	14.12.2020
Gemeinschaftsgrundschule Max-Halbe-Straße	Max-Halbe-Straße 14	6	Brandschutztechnische Maßnahmen Verwaltungstrakt	200.000,00	Q2/2019	31.03.2020	Q3/2019	07.08.2020
Kartause-Hain-Schule	Unterrather Straße 76	6	Brandschutz: Mängelbeseitigung Elektro (SV: 08.04.15)	158.000,00	Q2/2019	15.04.2019	Q4/2020	31.12.2020
KGS Gerresheim	Unter den Eichen 26	6	Treppe als 2. baulicher Flucht- und Rettungsweg (BRANDSCHUTZ) Hauptgebäude	156.000,00				
GHS	Graf-Recke-Straße 230	7	Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln aus WP-Bericht	243.000,00				
Gymnasium Gerresheim	Am Poth 60	7	Errichtung 2. baul. Rettungswegs	240.000,00	15.07.2019	15.07.2019	01.05.2020	01.05.2020
Gymnasium Gerresheim	Am Poth 60	7	Modernisierung + Ausbau Teilbereich UG zu Kunst-/Werkräume	202.281,85				17.08.2020
Gymnasium Gerresheim	Am Poth 60	7	Erneuerung Treppengelände im Hauptgebäude	124.000,00	Q2/2021	Q2/2021	Q2/2022	Q2/2022
Gutenberg- Schule	Grafenberger Allee 384	7	Renovierung / Sanierung Hausmeisterdienstwohnung	106.000,00				
GGG Vennhausen	Vennhauser Allee 160/162	8	Brandschutz 1.BA Abhangdecken und Türen	399.455,00	15.07.2019	15.07.2019	31.12.2020	11.08.2020
Gemeinschaftsgrundschule	Am Köhnen 73	8	Einbau von Akustikdecken in den Klassen, Renovierung Lehrerzimmer, Erneuerung von RS-Türen	213.000,00				
Georg-Schulhoff-Realschule	Kamper Weg 291	8	Sanierung Fassade Verwaltungsgebäude	210.000,00	Q4/2019	Q4/2019	Q1/2020	13.07.2020
Gemeinschaftsgrundschule	Deutzer Straße 102	8	Energetische Sanierung der Pavillons	156.990,00				
GGG Urdenbach	Südallee 100	9	Verlagerung der Verwaltung	310.228,00	06.04.2020	06.04.2020	30.11.2020	30.09.2020
Theodor-Heuss-Schule	Lützenkircher Straße 2	9	Sanierung der Umkleiden und Pausen-WC	257.000,00	Q3/2020	01.10.2020	Q4/2020	Q2/2021
Schloss-Gymnasium	Hospitalstraße 45 / Wimpfener Str. 18A	9	Fernwärmeanschluss Standort	204.243,99				
GGG Urdenbach	Südallee 100	9	Erneuerung Turnhallendecke inkl. Beleuchtung und Heizung	167.000,00	Q3/2021		Q4/2021	
Selma-Lagerlöf-Schule GGS Hermann-Gmeiner-Schule KGS	Schillstraße 7	9	Einbau einer ballwurfsicheren Abhangdecke inkl. Deckenstrahlheizung und neuen Leuchten	151.000,00				
St.-Elisabeth-Schule	Buchenstraße 16	9	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach	150.000,00	Q2/2019	Q3/2021	Q4/2019	Q4/2021
Theodor-Heuss-Schule	Lützenkircher Straße 2	9	Erneuerung der RS-Türen	119.000,00	Q3/2020	12.10.2020	Q4/2020	30.11.2020
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Brucknerstraße 19	9	Fernwärmeanschluss	100.000,00	Q1/2019	Q3/2021	Q4/2021	
Christophorus-Schule	Werstener Feld 55	9	Erneuerung der Fenster		Q3/2021		Q4/2021	
Montessori-Grundschule Garath, ARS	Emil-Barth-Straße 45	10	Sicherheitsbeleuchtung+ELA+Rauchmelder (Gebäude A, C, D und E)	490.000,00	Q2/2019	Q4/2020	Q4/2019	Q2/2021
Montessori-Grundschule Garath, ARS	Emil-Barth-Straße 45	10	Aufzug und Behinderten-WCs	360.000,00	07.10.2019	07.10.2019	06.04.2020	04.12.2020
Gemeinschafts-Grundschule	Neustrelitzer Straße 10	10	Schimmelpilzsanierung nach Wasserschaden Klassentrakt 4 OGS-Raum und Keller	100.000,00	Q2/2020	02.06.2020	Q4/2020	31.12.2020
Heinrich-Hertz-Berufskolleg	Redinghovenstraße 16	3	Sanierungskonzept für den Eingangsbereich					
Heinrich-Heine-Gesamtschule (Dependance)	Graf-Recke-Straße 94-96	6	Inklusion / Einbau eines Personenaufzuges					
Heinrich-Heine-Gesamtschule (Dependance)	Graf-Recke-Straße 94-96	6	Anforderung aus WP (?) 2. baulicher Rettungsweg					
Gymnasium Koblenzer Straße	Theodor-Litt-Straße 2 (Koblenzer Straße)	9	Abarbeitung Mängel WB + WP					