Nummer	Name der Schule	Adresse	Stadtbezirk	Beschreibung	Zuständigkeit	Grundsatz oder Bedarf	Beschluss- datum	Aktuelle Gesamtkostenprognose / bzw. Kostenfeststellung nach Revi	Bedarfsermittlung / Machbarkeitsstudie	VK - Entscheidung	Grundsatz o. Bedarfbeschluss	Freig. / Bereitstellg. v. Planungsmitteln	VgV (Ja/Nein)	Bedarfsfeststellung / Konkretisierung	Grundlagenermittlung	Vorplanung / Kostenschätzung	Entwurfsplanung	Kostenberechnung	Projektgr. Schul. Hochbauten	Bestätigung durch den Nutzer	Beteiligung Runder Tisch Bauen	gem. § 13/14 GemHVO Prüfung/ Freigabe	VK - Beschluss zu A u F	Fachausschuss - Bestätigg. / Ergänzg.	A u F - Beschluss	Mittelbereitstellung	Baugenehmigung / Teil-baugenehmigung	Ausführungsplanung	Vergabe- / Beauftragung in %	Ausführungbeginn SOLL	Ausführungbeginn IST	Fertigstellung SOLL	Fertigstellung IST / Prognose
IPM 08.1	**Gesamtschule Lindenstraße**	**Lindenstraße 140**	2	**Umbau** Best. **+ Sanierung** Best.	IPM	GB	05.11.2015	13.060.000,00			GB		nein												ja			> 95 %	Q 3 /2017	Q 1 /2018	Q 2 /2020	Q 1 /2021
						ÄB (VK)	12.02.2020	685.000,00																								
					Amt 40		05.11.2015	1.395.000,00																								
IPM 12	**Toni Turek Realschule**	**Klapheckstraße 31**	5	**Herrichtg.** Best. GYM **+ Neub. RS + 3-f. Sporth.**	IPM	GB	05.11.2015	25.520.000,00			GB		ja												ja			100 %	Q 3 /2018	Q 3 /2018	Q 2 /2020	Q 2 /2020
				Ausstattung u. Inventar	IPM		11.10.2018	943.233,00					ja												ja			100 %	Q 1 /2020	Q 4 /2019	Q 2 /2020	Q 2 /2020
					Amt 40			1.176.767,00																								
IPM 13	**Städtisches Gymnasium Koblenzer Straße**	**Theodor-Litt-Straße 2 (Koblenzer Straße)**	9	**Umbau Best. + Neubau Erweiterg. + Neubau 3-f. Sporth.**	IPM	GB	05.11.2015	14.850.000,00			GB		nein												ja			100 %	Q 3 /2017	Q 3 /2017	Q 1 /2020 Q 2 /2019	Q 2 /2020 Q 1 /2019
					Amt 40			1.180.000,00																								
IPM 14	**Städtische Gesamtschule Stettiner Straße**	**Stettiner Straße 98**	10	**Umbau** Best. **+ Neubau Erweiterg. + Neubau 2-f. Sporth.**	IPM	GB	05.11.2015	21.820.000,00			GB		ja												ja			100 %	Q 4 /2017	Q 1 /2018	Q 2 /2020	Q 2 /2020
						ÄB (VK)	12.02.2020	1.080.000,00																								
					Amt 40		05.11.2015	2.980.000,00																								
IPM 15	**Regenbogen-Grundsch. Kirchfeldstraße**	**Kirchfeldstraße 74 - 80**	3	**Neubau Schule** 3-zügig	IPM	GB	07.07.2016	15.406.153,00			GB		ja												ja			100 %	Q 2 /2018	Q 2 /2018	Q 2 /2020	Q 2 /2020
					Amt 40			613.847,00																								
IPM 17	**Carl-Benz-Realschule**	**Lewitstraße 2**	4	**Neubau Schule + Neubau 3-f. Sporth.**	IPM	GB	21.09.2017	19.200.000,00			GB		nein												ja			> 90 %	Q 1 /2020	Q 1 /2020	Q 1 /2022	Q 3 /2021
					Amt 40			545.000,00																								
IPM 18	**Franz-Jürgens-Berufskolleg**	**Rediginhovenstr. 20**	3	**Neubau Erweiterg.** 4-gesch.	IPM	GB	21.09.2017	17.388.000,00			GB		nein												ja			> 95 %	Q 3 /2019	Q 3 /2019	Q 3 /2021	Q 2 /2021
					Amt 40			1.126.000,00																								
IPM 19	**Max-Weber-Berufskolleg**	**Suitbertustraße 163-165**	3	**Neubau Erweiterg.**	IPM	GB	21.09.2017	8.500.000,00			GB		nein												ja			> 95 %	Q 2 /2019	Q 2 /2019	Q 3 /2020	Q 3 /2020
					Amt 40			800.000,00																								
IPM 24	**Sanierung Gneisenau-straße 60 / St. Rochus**	**Gneisenaustraße 60**	3	**Sanierung + Neubau Erweiterg.**	IPM	GB	29.08.2017	8.725.000,00			GB		nein												ja			> 80 %	Q 3 /2020	Q 2 /2020	Q 3 /2022	Q 3 /2022
						ÄB (VK)	15.09.2020	800.000,00																								
					Amt 40		29.08.2017	585.000,00																								
IPM 28	**Grundschule Heerstraße**	**Depandance Heerstr. 18 / 18a**	3	**Umbau** Best.	IPM	GB	21.09.2017	23.764.900,00			GB		nein												ja			> 35 %	Q 3 /2020	Q 2 /2020	Q 3 /2022	Q 3 /2022
					Amt 40			1.025.100,00																								
IPM 29	**Franz-Jürgens-Berufskolleg**	**Rediginhovenstraße 20**	3	**Rückbau** H-Gebäude	IPM	GB	21.09.2017	3.085.000,00			GB		nein																	Q 3 /2021	Q 3 /2021	Q 1 /2022	Q 1 /2022
					Amt 40																											
IPM 36	**Marie-Curie-Gymn. G9, SOM VII**	**Gräulinger Straße 15**	7	**Umbau** Best. **+ Neubau Mensa**	IPM	GB	23.05.2019	16.550.000,00			GB		nein																				
					Amt 40																												
IPM 30	**Gemeinschafts-grundschule**	**Kronprinzenstraße 107**	3	**Neubau Erweiterg. + Neubau 1-f. Sporth.**	IPM	GB	13.12.2018	6.490.000,00			GB		nein																				
					Amt 40																												
IPM 31	**Gemeinschafts-hauptschule**	**Vennhauser Allee 167**	8	**Neubau Schule**	IPM	GB	13.12.2018	42.220.000,00			GB		nein																				
					Amt 40																												
IPM 34	**Lessing-Gymnasium G9, SOM V, SOM VII**	**Ellerstraße 84 / 94**	3	**Sanierung** Best. **+ Neubau Erweiterg.**	IPM	GB	23.05.2019				GB		nein																				
					Amt 40																												
IPM 35	**Gymn. Gerresheim G9, SOM VII**	**Am Poth 60**	7	**Umbau** Best. **+ Neubau Sportkapaz.**	IPM	GB	23.05.2019				GB		nein																				
					Amt 40																												
IPM 39	**GGS Vennhauser Allee**	**Vennhauser Allee 160-162**	8	**Umbau** Best. **+ Neubau Erweiterg.**	IPM	GB	13.12.2018				GB		nein																				
					Amt 40																												
IPM 40	**GES Aldekerkstraße**	**Aldekerkstr. 17-23**	4	**Neubau Schule + Neubau 3-fach Sporth.**	IPM	GB	19.12.2019				GB		ja																				
					Amt 40																												
IPM 41	**Thomas-Edison-Realschule**	**Schlüterstr. 18-20**	2	**Rückbau + Neubau Schule +**	IPM	GB	19.12.2019				GB		nein																				
					Amt 40																												
IPM 42	**- Görres GYM - Goethe GYM - Geschwister-Scholl-GYM - Leibnitz-Montess.-GYM - Maria-Montesori-GES - Hulda-Pankok-GES - Anne-Frank-RS - GGS Helmholtzstraße**	**Königsallee 57 Lindemannstr. 57 Rediginhovenstr. 41 Scharnhorststr. 9 Lindenstr. 140 Brinkmannstr. 17 Ackerstraße 174 Helmholtzstraße 16**	---	**Fassadensanierung**	IPM	GB	18.06.2020				GB		nein																				
					Amt 40																												

Liste 2_Stichtag 30.09.2020_IPM-Obj. 8.1, 12-15, 17-19, 24, 28-31, 34-36, 39-42: erstellt durch IPM_16.10.2020

Inbetriebnahme ist erfolgt, die Maßnahmne jedoch noch nicht abschließend beendet. Q x /20xx